

ID	Aktivitet	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	mar	2. kvartal apr	mai	jun	3. kvartal jul	aug	sep	4. kvartal okt	nov	des
1		Hus 70 og 72	35 dager	ma 22.08.22	fr 07.10.22										
2		Rigging, stillas	5 dager	ma 22.08.22	fr 26.08.22										
3		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 29.08.22	fr 02.09.22										
4		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 05.09.22	fr 09.09.22										
5		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 05.09.22	fr 09.09.22										
6		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 12.09.22	fr 16.09.22										
7		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 19.09.22	fr 23.09.22										
8		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 19.09.22	fr 23.09.22										
9		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 26.09.22	fr 30.09.22										
10		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 03.10.22	fr 07.10.22										
11															
12		Hus 74 og 76	35 dager	on 24.08.22	ti 11.10.22										
13		Rigging, stillas	5 dager	on 24.08.22	ti 30.08.22										
14		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	on 31.08.22	ti 06.09.22										
15		Isolering og tekking av tak	5 dager	on 07.09.22	ti 13.09.22										
16		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	on 07.09.22	ti 13.09.22										
17		Isolering og tekking, altan	5 dager	on 14.09.22	ti 20.09.22										
18		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	on 21.09.22	ti 27.09.22										
19		Rekkverk og terrassebord	5 dager	on 21.09.22	ti 27.09.22										
20		Maling, murer og beslag	5 dager	on 28.09.22	ti 04.10.22										
21		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	on 05.10.22	ti 11.10.22										
22															
23		Hus 78 og 80	35 dager	fr 02.09.22	to 20.10.22										
24		Rigging, stillas	5 dager	fr 02.09.22	to 08.09.22										
25		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	fr 09.09.22	to 15.09.22										
26		Isolering og tekking av tak	5 dager	fr 16.09.22	to 22.09.22										
27		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	fr 16.09.22	to 22.09.22										
28		Isolering og tekking, altan	5 dager	fr 23.09.22	to 29.09.22										
29		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	fr 30.09.22	to 06.10.22										
30		Rekkverk og terrassebord	5 dager	fr 30.09.22	to 06.10.22										
31		Maling, murer og beslag	5 dager	fr 07.10.22	to 13.10.22										
32		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	fr 14.10.22	to 20.10.22										
33															
34		Hus 94 og 96	35 dager	to 15.09.22	on 02.11.22										
35		Rigging, stillas	5 dager	to 15.09.22	on 21.09.22										
36		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	to 22.09.22	on 28.09.22										
37		Isolering og tekking av tak	5 dager	to 29.09.22	on 05.10.22										
38		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	to 29.09.22	on 05.10.22										
39		Isolering og tekking, altan	5 dager	to 06.10.22	on 12.10.22										
40		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	to 13.10.22	on 19.10.22										
41		Rekkverk og terrassebord	5 dager	to 13.10.22	on 19.10.22										
42		Maling, murer og beslag	5 dager	to 20.10.22	on 26.10.22										

Prosjekt: msproj11
Dato: fr 07.10.22

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt		Tidsfrist
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Fremdrift		Manuell fremdrift
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendrag		Manuell sammendrag		Manuell fremdrift
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start		Manuell fremdrift		Manuell fremdrift

ID	Aktivitet	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	mar	2. kvartal apr	mai	jun	3. kvartal jul	aug	sep	4. kvartal okt	nov	des
43		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	to 27.10.22	on 02.11.22										
44															
45		Hus 98 og 100	35 dager	ma 05.09.22	ma 24.10.22										
46		Rigging, stillas	5 dager	ma 05.09.22	ma 12.09.22										
47		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 12.09.22	ma 19.09.22										
48		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 19.09.22	ma 26.09.22										
49		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 19.09.22	ma 26.09.22										
50		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 26.09.22	ma 03.10.22										
51		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 03.10.22	ma 10.10.22										
52		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 03.10.22	ma 10.10.22										
53		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 10.10.22	ma 17.10.22										
54		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 17.10.22	ma 24.10.22										
55															
56		Hus 102 og 104	35 dager	ma 26.09.22	ma 14.11.22										
57		Rigging, stillas	5 dager	ma 26.09.22	ma 03.10.22										
58		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 03.10.22	ma 10.10.22										
59		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 10.10.22	ma 17.10.22										
60		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 10.10.22	ma 17.10.22										
61		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 17.10.22	ma 24.10.22										
62		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22										
63		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22										
64		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22										
65		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22										
66															
67		Hus 106 og 108	35 dager	ma 10.10.22	ma 28.11.22										
68		Rigging, stillas	5 dager	ma 10.10.22	ma 17.10.22										
69		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 17.10.22	ma 24.10.22										
70		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22										
71		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22										
72		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22										
73		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22										
74		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22										
75		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22										
76		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22										
77															
78		Hus 110 og 112	35 dager	ma 03.10.22	ma 21.11.22										
79		Rigging, stillas	5 dager	ma 03.10.22	ma 10.10.22										
80		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 10.10.22	ma 17.10.22										
81		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 17.10.22	ma 24.10.22										
82		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 17.10.22	ma 24.10.22										
83		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22										
84		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22										

Prosjekt: msproj11
Dato: fr 07.10.22

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			

ID	Aktivitet	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Tidspunkt												
						mar	2. kvartal apr	mai	jun	3. kvartal jul	aug	sep	4. kvartal okt	nov	des			
85		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22													
86		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
87		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
88																		
89		Hus 158 og 160	35 dager	ma 10.10.22	ma 28.11.22													
90		Rigging, stillas	5 dager	ma 10.10.22	ma 17.10.22													
91		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 17.10.22	ma 24.10.22													
92		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22													
93		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22													
94		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22													
95		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
96		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
97		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
98		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
99																		
100		Hus 162 og 164	35 dager	ma 10.10.22	ma 28.11.22													
101		Rigging, stillas	5 dager	ma 10.10.22	ma 17.10.22													
102		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 17.10.22	ma 24.10.22													
103		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22													
104		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22													
105		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22													
106		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
107		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
108		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
109		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
110																		
111		Hus 166 og 168	35 dager	ma 17.10.22	ma 05.12.22													
112		Rigging, stillas	5 dager	ma 17.10.22	ma 24.10.22													
113		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22													
114		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22													
115		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22													
116		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
117		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
118		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
119		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
120		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 28.11.22	ma 05.12.22													
121																		
122		Hus 170 og 172	35 dager	ma 17.10.22	ma 05.12.22													
123		Rigging, stillas	5 dager	ma 17.10.22	ma 24.10.22													
124		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22													
125		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22													
126		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22													

Prosjekt: msproj11
Dato: fr 07.10.22

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			

ID	Aktivitet	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Tidspunkt												
						mar	2. kvartal apr	mai	jun	3. kvartal jul	aug	sep	4. kvartal okt	nov	des			
127		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
128		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
129		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
130		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
131		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 28.11.22	ma 05.12.22													
132																		
133		Hus 178 og 180	35 dager	ma 24.10.22	ma 12.12.22													
134		Rigging, stillas	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22													
135		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22													
136		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
137		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
138		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
139		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
140		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
141		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 28.11.22	ma 05.12.22													
142		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 05.12.22	ma 12.12.22													
143																		
144		Hus 182 og 184	35 dager	ma 24.10.22	ma 12.12.22													
145		Rigging, stillas	5 dager	ma 24.10.22	ma 31.10.22													
146		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22													
147		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
148		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
149		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
150		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
151		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
152		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 28.11.22	ma 05.12.22													
153		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 05.12.22	ma 12.12.22													
154																		
155		Hus 186 og 188	35 dager	ma 31.10.22	ma 19.12.22													
156		Rigging, stillas	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22													
157		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
158		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
159		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
160		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
161		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 28.11.22	ma 05.12.22													
162		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 28.11.22	ma 05.12.22													
163		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 05.12.22	ma 12.12.22													
164		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 12.12.22	ma 19.12.22													
165																		
166		Hus 190 og 192	35 dager	ma 31.10.22	ma 19.12.22													
167		Rigging, stillas	5 dager	ma 31.10.22	ma 07.11.22													
168		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													

Prosjekt: msproj11
Dato: fr 07.10.22

Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			

ID	Aktivitet	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt	Tidspunkt												
						mar	2. kvartal		mai	jun	3. kvartal		aug	sep	4. kvartal		nov	des
169		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
170		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
171		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
172		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 28.11.22	ma 05.12.22													
173		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 28.11.22	ma 05.12.22													
174		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 05.12.22	ma 12.12.22													
175		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 12.12.22	ma 19.12.22													
176																		
177		Hus 194 og 196	35 dager	ma 07.11.22	ma 26.12.22													
178		Rigging, stillas	5 dager	ma 07.11.22	ma 14.11.22													
179		Fjerne singel, rive tekking, Ny gesims og byggeti	5 dager	ma 14.11.22	ma 21.11.22													
180		Isolering og tekking av tak	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
181		Rive terrassebord, rive tekking byggetidstekking	5 dager	ma 21.11.22	ma 28.11.22													
182		Isolering og tekking, altan	5 dager	ma 28.11.22	ma 05.12.22													
183		Skifte vindu og terrassedør	5 dager	ma 05.12.22	ma 12.12.22													
184		Rekkverk og terrassebord	5 dager	ma 05.12.22	ma 12.12.22													
185		Maling, murer og beslag	5 dager	ma 12.12.22	ma 19.12.22													
186		Nedrigging / rydding /etterarbeid	5 dager	ma 19.12.22	ma 26.12.22													

Prosjekt: msproj11 Dato: fr 07.10.22	Aktivitet		Eksterne aktiviteter		Manuell aktivitet		Bare slutt	
	Deling		Ekstern milepæl		Bare varighet		Tidsfrist	
	Milepæl		Inaktiv aktivitet		Manuell sammendragsfremheving		Fremdrift	
	Sammendrag		Inaktiv milepæl		Manuelt sammendrag		Manuell fremdrift	
	Prosjektsammendrag		Inaktivt sammendrag		Bare start			